



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022, CELEBRADA Y FORMALIZADA POR EL H. COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.**

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 26 de enero de 2022, se reúnen vía remota los miembros del Comité de Obra Pública, mencionado lo anterior se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Obra Pública del ejercicio 2022, bajo el siguiente:-----

----- ORDEN DEL DÍA -----

- I.- Lista de Asistencia, declaración del Quórum y aprobación del Orden del Día.-----
  - II.- Se somete a consideración de los miembros del H. Comité de Obra Pública el Acta correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 17 de diciembre del 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.-----
  - III.- Se presenta para su aprobación los Montos Máximos de Contratación para Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el ejercicio 2022, de acuerdo con el artículo 27 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.-
  - IV.- Se presenta para su revisión y análisis el Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio 2022, de conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley y 28 fracción IX segundo párrafo de su Reglamento.-----
  - V.- Se presenta para revisión y análisis el Informe Trimestral del Secretario Técnico, del periodo octubre-diciembre 2021, relativo a las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 29 de su Reglamento.-----
  - VI.- Se presenta para conocimiento de los miembros del H. Comité de Obra Pública las Cédulas de Avance físico-financiero del contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado N.º INCMN/0706/4/AD/001/2020, que tiene por objeto "La Terminación de Preliminares, losa de cimentación, cisternas, muros de contención, estructura y cubo de contención, estructura y cubo de elevadores de la Primera Etapa de la Sustitución de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán", a cargo de la empresa Irkon Holdings, S.A. de C.V.-----
  - VII.- Se presenta a los integrantes del H. Comité de Obra Pública, en concordancia con los artículos 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 27 de su Reglamento, la ratificación de nombramientos que tiene asignados ante el L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda, presidente de este Órgano Colegiado y Director de Administración del Instituto.
  - VIII.- Seguimiento de acuerdos.-----
  - IX.- Asuntos Generales.-----
- a) En atención al primer punto del Orden del día, el Lic. Sergio Aquino Avendaño, Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales procede al registro de asistencia, en el siguiente orden: L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Presidente del Comité y Director de Administración; Lcdo. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales; Lcda. Rosa María Yáñez Clavel.- Vocal y Directora de Cooperación Interinstitucional; C.P. María Teresa Ramírez Arellano.- Vocal y Subdirectora de Recursos Financieros; Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción; Dr. Raúl Rivera Moscoso.- Vocal y Director de Planeación y Mejora de la Calidad; Lcda. Lizet Orea Mercado.- Asesora y Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica y L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control, por lo que una vez acreditada la asistencia de los participantes, se constata que hay Quórum para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité 2022, razón por la cual el Presidente del H.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022, CELEBRADA Y FORMALIZADA POR EL H. COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.**

Comité, L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda, declara formalmente instalado el Comité de Obra para iniciar y llevar acabo la presente Sesión, estableciendo que los asuntos tratados, así como los acuerdos tomados, tendrán validez una vez que sean firmados por los asistentes e integrantes del presente Comité con voz y voto, por consiguiente se continua con el Numeral II, cediendo la palabra al Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.

b) Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, somete a consideración de los miembros del H. Comité de Obra Pública el Acta correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 17 de diciembre del 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debidamente firmada para su aprobación, se continua con el Numeral III.

c) Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, presenta para su aprobación los Montos Máximos de Contratación para Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el ejercicio 2022, de acuerdo con el artículo 27 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cede la palabra al Ing. Rodolfo Rosas, para explicar los montos de actuación enviados por la Subdirectora de Recursos Financieros.

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción menciona, el monto máximo total de cada Obra Pública que podrá adjudicarse directamente es 1,073 miles de pesos; el monto máximo total de cada servicio relacionado con la relacionado con Obra Pública que podrá adjudicarse directamente es de 539 miles de pesos; el monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas es de 8,604 miles de pesos; el monto máximo total de cada servicio relacionado con Obra Pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas es de 6,434 miles de pesos; la determinación de los montos máximos de actuación para adjudicación de bienes presupuesto 2022 son: para mantenimiento y conservación de inmuebles teniendo un monto de \$431,031.48; para mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos \$3,448,275.86; para obras de construcción para edificios no habitacionales \$356,746,138.79; servicios de supervisión de obra \$12,068,965.52 y otros servicios relacionados con la Obra Pública \$16,379,310.34 dando un total de \$389,073,726 mas el I.V.A.

Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, menciona que esos son los montos autorizado para ejercer en el presupuesto 2022 para Obras Públicas y los Servicios Relacionados con las Mismas en el Instituto, se prosigue con el numeral IV.

d) Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, presenta para su revisión y análisis el Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio 2022, de conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley y 28 fracción IX segundo párrafo de su Reglamento cediendo la palabra al Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción menciona, para mantenimiento y conservación de inmuebles tenemos \$500,000; para mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos \$4,000,000, para obras de construcción para edificios no habitacionales \$413,825,521; servicios de supervisión de obra \$14,000,000 y otros servicios relacionados con obras publicas \$19,000,000 para un total de \$451,325,521.





**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022, CELEBRADA Y FORMALIZADA POR EL H. COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.**

Lcda. Rosa María Yáñez Clavel.- Vocal y Directora de Cooperación Interinstitucional cuestiona, ¿la partida 62201 es para la segunda etapa de la Torre?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, si, afirmativamente.-----

L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control pregunta ¿Por qué varía la cantidad presentada anteriormente y la presentada en el cuadro?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, estos montos incluyen I.V.A. y los anteriores no lo incluyen, se continua con el punto número V.-----

e) Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, presenta para revisión y análisis el Informe Trimestral del Secretario Técnico, del periodo octubre - diciembre 2021, relativo a las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 29 de su Reglamento, cede la palabra al Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción menciona, que en el periodo que se reporta (octubre – diciembre 2021) no se presentaron inconformidades de Obra Pública y Servicio Relacionado con las Mismas; así mismo en el trimestre que se reporta, no se suspendió, rescindió o terminó anticipadamente contratos de Obra Pública y/o Servicios Relacionados con las Mismas; en cuanto a los avances de la obra el correspondiente a: "Terminación de preliminares, losa de cimentación, cisternas, muros de contención, estructura y cubo de elevadores de la primera etapa de la sustitución de la torre de hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán" a cargo de Irkon Holdings S.A. de C.V. muestra un avance físico real del 79.15% contra un programado del 90.90%, un avance financiero de \$148,593,671.91 que corresponde al 65.49%; lo correspondiente a los servicios de Gerencia de Proyectos lleva un avance del 90.34% con un financiero de 90.34% que corresponde a \$8,274,368.94; los servicios de supervisión con un avance físico del 95.10% y un avance financiero de 95.10% que corresponde a \$18,552,487.53; servicios del DRO Rumenos Inmuebles S.A. de C.V con un avance físico real del 100% y un financiero del 100% que corresponde a \$3,423,648.75; los prestadores de servicios para la elaboración del estudio de Impacto Urbano tiene un avance físico real del 93.25% y un financiero del 93.25% que corresponde a \$1,230,903.85 y Sofia Citlalli Espinosa para la actualización y gestión del Estudio de Daño Ambiental y elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental con un avance físico del 94.29% y un financiero del 79.29% que corresponde a \$277,500, esos son los avances de los prestadores de servicios y obra.-----

e) Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales comenta, es el informe correspondiente al último trimestre de 2021 y pregunta si se tiene dudas o comentarios, ya que se refleja la evolución del avance de la obra y los servicios como supervisión, DRO y Gerencia de Proyectos.-----

Lcda. Rosa María Yáñez Clavel.- Vocal y Directora de Cooperación Interinstitucional menciona que vinculando con la autorización para la segunda etapa y la necesidad del Estudio de Daño Ambiental y la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental, se entiende que se continua suspendido pero, ¿es un requisito al momento de licitar la segunda etapa?, porque entonces si continua suspendido en el mes de enero y de acuerdo con su expertise ¿son necesarios estos documentos para salir a la licitación la segunda etapa?-----



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022, CELEBRADA Y FORMALIZADA POR EL H. COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.**

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, para el proceso de licitación no se requiere tener vigentes los trámites, pero si se requerirá más adelante cuando se dé el aviso de terminación de la primera etapa; sin embargo, se esta viendo que se haga la entrega total, no por parcialidades, concluida la primera y segunda etapa, solicita a la Lcda. Orea amplió el tema.-----

Lcda. Lizet Orea Mercado.- Asesora y Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica responde, que para el procedimiento de licitación no se hace necesario, pero obviamente las gestiones tiene que continuar para la conclusión del trámite, pero no esta supeditada a tener el documento; se ha estado en coordinación con las autoridades, SEDUVI, SEDEMA, Alcaldía, para poder darle celeridad a esto, pero desafortunadamente en tiempo de pandemia esto se ha limitado bastante, pero se tiene considerado y se ha trabajado en conjunto con los servicios que apoyan a la obra.-----

L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control cuestiona ¿todos los contratos que se están presentando, concluyen con el contrato que se tiene vigente con Irkon Holdings?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, no, ya que los contratos de prestadores de servicio están acotados a la terminación inicial de contrato, se necesita una ampliación de los prestadores de servicio mediante un convenio adicional para que apoyen hasta dar el finiquito y la entrega del expediente de obra.-----

Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales comenta, aunado a lo anterior, no se puede dejar sin los servicios de Supervisión, DRO y Gerencia, por lo cual se le tiene que dar la continuidad mediante un convenio para que al concluir esté protegida la obra.-----

L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control menciona, se entiende que para los proveedores no es su responsabilidad ni fue tampoco su culpa de que la obra no se terminara dentro del plazo establecido pero ¿esto nos representa un costo adicional?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, si representa un costo adicional, pero lo que se hará con el convenio adicional, es limitar al personal que exclusivamente sea necesaria para hacer la terminación de la obra y poder hacer el finiquito y cierre administrativo del contrato, así no serán los montos mensuales que se venían pagando con anterioridad, aparte en el contrato del contratista menciona: "al no terminar la obra en el tiempo especificado en los términos de su contrato o convenios adicionales que se le hayan hecho, se le harán penalizaciones del 3 al millar de los trabajos faltantes por ejecutar más el pago de los servicios", y se esta viendo hacerle la retención a los contratos para solventar un poco el gasto que se tendrá de más.-----

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Presidente del Comité y Director de Administración pregunta ¿Cuál es la fecha estimada de terminación?, ¿ya se tiene conciliada la fecha con Irkon?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, la contratista presentó una reprogramación con el ultimo embarque que llegaría de estructura, la cual sería el 31 de enero, entonces mientras se monta la estructura y se dan las revisiones de la supervisión y autoricen la liberación, en el mes de febrero es cuando se concluiría la obra.-----

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Presidente del Comité y Director de Administración cuestiona





**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022, CELEBRADA Y FORMALIZADA POR EL H. COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.**

¿entonces estamos sujetos a que la producción se concluya?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, así es y también a que los trabajos se ejecuten con la calidad que se requiere y la seguridad sobre todo, ya que el DRO es quien tiene que avalar.-----

Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales comenta, el día de hoy estuvo un representante de Irkon y mencionó que para acelerar los trabajos van a duplicar o triplicar si es necesario la fuerza de trabajo, porque para ellos los tiempos ya se vencieron, por lo tanto, tienen que ganar el tiempo necesario para sacar la obra en el mes de febrero.-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción menciona, ya hay mas personal, se cuenta con mas de 200 personas en obra civil y montaje de estructura, lo que limitaría seria la fabricación de la estructura, que se encuentra en el taller de San Luis Potosí, de que mande las piezas necesarias para la conclusión de la obra.-

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Presidente del Comité y Director de Administración cuestiona ¿el incremento de personal aceleraría el ritmo de la obra y se termine en menos tiempo?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, está ayudando a abatir el atraso, también se incrementó personal técnico de supervisión y se repartió por áreas para ir entregando por niveles los trabajos ejecutados, ahorita se tiene programado la entrega recepción de planta baja, primero, segundo y tercer nivel, y se está en revisión de detalles para recibirles esas áreas, y ya se designó a una persona para eso, otra para estructura, profesionistas adicionales a los que ya se encontraban, dedicados exclusivamente para terminar los detalles faltantes.-----

Lcda. Rosa María Yáñez Clavel.- Vocal y Directora de Cooperación Interinstitucional comenta, refiriéndose a la fuerza de trabajo, en la gráfica presentada en donde se reporta la fuerza de trabajo real y programada, hay diferencias muy importantes en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, es realmente relevante, ya que en diciembre estaba comprometido 406 recursos y hubo 178, en noviembre 522 y llegaron 177, por lo cual es un punto relevante a revisar con la empresa en esta ultima etapa, porque por alguna razón no queda claro en la gráfica, si hay un desfase importante en lo programado y en lo real que está llegando y por otro lado es puntualizar la inspección que se esta haciendo del torque ya que por el momento están reportando los ejes de los niveles 6, ¿se ha realizado en todos los niveles?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, efectivamente, se han hecho las pruebas de torque necesarias para cada nivel, avaladas por la supervisión y el DRO, respecto a la fuerza de trabajo mensualmente se le ha estado señalando a la empresa que incrementara la fuerza de trabajo y ya fue hasta este mes (enero) cuando incrementaron la fuerza de trabajo, no es la programada, pero si se ha visto mucho más avance del que tenían con anterioridad, ya que ahora se cuenta con horarios nocturnos y se abate un poco el atraso.-----

L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control cuestiona ¿al día de hoy que avance tiene la obra?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde, lleva un 89%.-----

L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control menciona, el compromiso es terminar el 31, según lo que se mencionó hace unos momentos, quedan 5 días para ello, ¿el 10% faltante se terminara estos días?-----



### ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022, CELEBRADA Y FORMALIZADA POR EL H. COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción menciona, lo que se dijo fue que el 31 de enero llegaba estructura, en lo que se instala y se coloca, se estaría terminando en el mes de febrero.-----

L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control cuestiona, ¿se tiene estimada la fecha?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento Conservación y Construcción responde, si la estructura llega el día que se menciona, sería después del día 20 de febrero.-----

f) Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales presenta para conocimiento de los miembros del H. Comité de Obra Pública las Cédulas de Avance físico-financiero del contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado N.º INCMN/0706/4/AD/001/2020, que tiene por objeto "La Terminación de Preliminares, losa de cimentación, cisternas, muros de contención, estructura y cubo de contención, estructura y cubo de elevadores de la Primera Etapa de la Sustitución de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán", a cargo de la empresa Irkon Holdings, S.A. de C.V.-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción menciona, en cuanto al avance físico se tenía un programado 90.90% contra un 79.15% real, en el financiero se tenía un programado 90.90% contra un 65.49% real, la diferencia se refleja porque en ocasiones la contratista no presenta las estimaciones o no las presenta completas y en lo que las revisamos o en lo que ellos se tardan en completar la información que deben llevar como son: pruebas de laboratorio, certificados de calidad o todo lo que debe cumplir para que quede completo el expediente de cada estimación y cerciorarnos que los trabajos estén concluidos al 100%, y revisar que no quieran cobrar trabajos no concluidos o mal ejecutados, por eso a veces se refleja el atraso en el avance financiero por la cuestión de los documentos y la calidad de la obra.-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción menciona, se muestra el reporte fotográfico del avance de la obra al trimestre que se reporta (octubre – diciembre), montaje de estructura; colocación de losacero de cada nivel; armado y colado de muros; el día 09 de diciembre se realizó una visita al taller de fabricación donde se demostró la fabricación producción y la existencia de material y el habilitado de sótanos para los estacionamientos que ya están completamente terminados.-----

Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales pregunta si no tiene alguna duda sobre el tema de avance de obra.-----

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Presidente del Comité y Director de Administración cuestiona, ¿la fotografía de colocación de losacero, a qué nivel corresponde?-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción responde que es del sexto piso ya que no se tenían aun las columnas de los pisos subsecuentes.-----

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Presidente del Comité y Director de Administración menciona, que si en diciembre llevaban el 90% de avance y pensaban terminar el 15 enero y si la mano de obra se recupera a lo programado se podría culminar en 15 días más, por lo cual estaríamos en los rangos de febrero, para ser un poco congruentes con la programación que traían.-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y





**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022, CELEBRADA Y FORMALIZADA POR EL H. COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.**

Construcción responde, se espera que lo programado se cumpla y con lo manifestado de las últimas semanas que ha sido mas avance, en este momento ya se cuenta con columnas de noveno y décimo nivel, aún falta liberación, colocación de losacero y colado, pero ya se tienen las columnas y la recepción de los sótanos y se está preparando la de planta baja, primero, segundo y tercer nivel para tener posibilidades de sacar la licitación de la segunda etapa con recepciones parciales, se prosigue con el numeral VII.-----

g) Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales presenta a los integrantes del H. Comité de Obra Pública, en concordancia con los artículos 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 27 de su Reglamento, la ratificación de nombramientos que tiene asignados ante el L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda, presidente de este Órgano Colegiado y Director de Administración del Instituto en el siguiente orden: L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Presidente del Comité y Director de Administración; Lcdo. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales; Lcda. Rosa María Yáñez Clavel.- Vocal y Directora de Cooperación Interinstitucional; C.P. María Teresa Ramírez Arellano.- Vocal y Subdirectora de Recursos Financieros; Dr. Raúl Rivera Moscoso.- Vocal y Director de Planeación y Mejora de la Calidad; Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento Conservación y Construcción; Lcda. Lizet Orea Mercado.- Asesora y Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica y L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control.-----

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Presidente del Comité y Director de Administración pregunta al L.D. Rodríguez ya que la Función Pública está solicitando el Órgano Interno de Control formara parte de los comités que tienen las instituciones ¿en todas tienen una sola figura o siguen siendo asesores y en otras tienen voz y voto?-----

L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez.- Asesor y Titular del Órgano Interno de Control responde, la única diferencia que se ha presentado es en el comité de Ética.-----

h) Lcdo. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico.- presenta el Seguimiento de acuerdos, al no haber se continúa con el punto Numero IX.-----

i) Lic. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales presenta, Asuntos Generales, se hace pertinente mencionar sobre los estacionamientos se quiere precisar lo tratado el día de ayer cede la palabra al Ing. Rodolfo Rosas.-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y Construcción menciona en cuanto el habilitado del área de estacionamientos se tomó la decisión de hacer la recepción de estas áreas para dejar en funcionamiento o lo mas posible evitar el daño que se esta teniendo en la circulación vehicular, ya que la circulación de las calles se esta complicando porque entre trabajadores, pacientes y visitantes no tienen donde estacionarse, entonces se están habilitando los estacionamientos mediante un convenio adicional que se hizo al contrato, que no se había mencionado en el comité anterior porque no se tenían los montos definidos ni los alcances ni las características que se iban a tener con el convenio o una nueva contratación, se formalizó con fecha 15 de diciembre para tener acotada la fecha de terminación al mes de abril, es un convenio adicional al contrato pero con características de seguimiento y programación diferentes, para que este convenio no le dé posibilidades al contratista de solicitar mas tiempo para la terminación de la torre, están acotados los programas independientes uno de otro.-----

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera.- Vocal y Jefe del Departamento de Conservación y



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



## INCMNSZ

### ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022, CELEBRADA Y FORMALIZADA POR EL H. COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.

Construcción menciona, se formalizó con fecha 15 de diciembre para iniciar el 16 del mismo.----  
Lcdo. Sergio R. Aquino Avendaño.- Secretario Técnico.-menciona, que al no haber más asuntos que tratar, pregunta si tienen más comentarios que quisieran tratar en la presente sesión, respondiendo el pleno que no tienen ningún otro asunto, al no haber más comentarios, se da por concluida esta sesión, agradeciendo a todos su presencia.-----  
No habiendo más asuntos que tratar, se declara formalmente concluida esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Obras, siendo las 14:30 hrs. del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen todos los que en ella intervinieron.-----  
-----  
-----

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda  
Presidente del Comité y Director de  
Administración

Lic. Sergio R. Aquino Avendaño  
Secretario Técnico y Subdirector de  
Recursos Materiales y Servicios Generales

Lcda. Rosa María Yáñez Clavel  
Vocal y Directora de Cooperación  
Interinstitucional

C.P. María Teresa Ramírez Arellano  
Vocal y Subdirectora de Recursos  
Financieros.

Dr. Raúl Rivera Moscoso  
Vocal y Director de Planeación y Mejora de la  
Calidad

Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera  
Vocal y Jefe del Departamento de  
Conservación y Construcción

L.D. Luis Antonio Rodríguez Rodríguez  
Asesor y Titular del Órgano Interno  
de Control

Lcda. Lizet Orea Mercado  
Asesora y Jefa del Departamento de  
Asesoría Jurídica

La presente hoja de firmas forma parte integrante de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Obras 2022, celebrada el día 26 de enero del 2022.